



Projekt Bestandserhaltung Kirchenburg Mardisch

Projekttagbuch Donnerstag, 10. Juni 2010



Das Gewölbe wird zum Abschluss geweißelt und das Gerüst sofort abgebaut, da es an anderer Stelle dringend benötigt wird.

Die Oberseite wird mit einer Kalkmilch getränkt und einer Bockhaut überzogen um das Gewölbe zu verfestigen

Mit Hochdruck wird an den Pfeilern gearbeitet



Bei den ersten Strebepfeilern erreicht das Gerüst die Abdeckungen...



Und es wird fleißig weiter dokumentiert
Henriette ist zur Unterstützung gekommen.



Der Schwellenkranz und die Binder werden abgebunden; das Gerüst steht und die Zimmerer können mit Hilfe der Maurer beginnen Balken für Balken hochzuziehen



Die Zimmererrunen der zerstörten Balken werden gesichert, ausgeschnitten und in die Neuen integriert.





Die Bemalung der Holzempore wird auf alte Fassungen hin untersucht



Durch die Lokals werden in jeder freien Minute weitere Teile der Anlage freigelegt