



Projekt Bestandserhaltung Kirchenburg Mardisch

Projekttagbuch Dienstag, 8. Juni 2010



Maurererleuchtung

Die Gewölbetruppe setzt den Schlussstein ein und beginnt mit dem verputzen



Die Arbeiten im Sockelbereich gehen stetig voran und gewinnen langsam an Höhe. Die ersten Gerüste werden benötigt



Die Dokumentation der Teams nimmt kein Ende.



Ein neuer Befund!! Auf der Nordseite zeichnet sich ein Natursteinsturz ab. Da Daniel und Robert sich nicht einigen können ob es eine Grabsteinnische oder eine Tür zur ehemaligen Sakristei ist greifen die Schüler zu Hammer!! Robert hatte recht.. zur Strafe müssen die Schüler für Daniel alles dokumentieren..... Sehr zur Freude der „Lokals“



Wir bekommen mittlerweile mehrmals täglich Besuch von Interessierten Dorfbewohnern, Touristen, Handwerkern und Lokalpolitikern Der Bürgermeister von Agnita bietet uns hier spontan Hilfe an, um Material für unsere Sandsteinarbeiten zu bekommen





Bernd auf dem Hochstand wartet auf Rohstoffe

Holz ist da!! Jetzt gibt es keine „Ausreden“ mehr für dir Zimmerer, jetzt heißt es buckeln. Aber erst mal heißt es für alle anwesenden kein Gnade für die Bandscheiben



Brotzeit ist angesagt



Und dann kam auch noch ein ganzer Berg Stein jedoch kein Bruchstein oder Sandstein wie erwartet, sondern knallharte Wackersteine!!!!

